

ČOV a kanalizace Buk

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

Datum konání: **8.2.2021**

Místo konání řízení: OÚ Buk

Přítomni: dle prezenční listiny viz Příloha č. 1 (originál uložen u TDS)

Program jednání: (úkoly, závěry)

- Prohlídka stavby
- Seznámení s aktuálním stavem prací
- Harmonogram plnění
- Finanční plnění
- Úkoly z **KD**
- **BOZP**
- Ostatní

Rozdělovník: dle seznamu kontaktů

I. Zpráva o průběhu výstavby

Za minulé období bylo provedeno:

- vytyčení všech sítí
- Zahájení výkopových prací na objektu ČOV
- dohoda o lokalitách skládek sypkých materiálů, deponie výkopu a zařízení staveniště

II. Plán na další období

V následujícím období se bude provádět:

- Pokračování zemních prací na ČOV
- Elektropřípojka ČOV
- Osazení reklamního baneru
- Práce na stoce B (výkop a pokládka potrubí)

III. Finanční plnění

Prostavěnost v Kč (bez DPH) za měsíc	Od zahájení stavby celkem v Kč Bez sledovaného období (bez DPH)	Zůstatek
Skutečnost	Skutečnost	

IV. Úkoly z KD

1.1 Zhotovitel doplní do KZP četnost statických a dynamických zatěžovacích zkoušek hutnění zásypových vrstev potrubí kanalizace.

1.2 Zhotovitel zajistí Pasporty pozemků dotčených stavbou před zahájením realizace stavby v souladu se stavebním povolením

Zodp. [redacted] term. trvalý.

1.3 Zhotovitel předloží harmonogram stavebních prací včetně finančního plnění

Term. 18.2.2021 Zodp. [redacted]

1.4 Zúčastnění odsouhlasily změnu trasy kanalizační stoky „AD“ mimo dětské hřiště,

1.5 Zástupce AD [redacted] zajistí PD na změnu trasy kanalizační stoky „AD“ a návrh změnového listu.

1.6 Změna návrhu trasy vodovodní přípojky nebyla odsouhlasena.

1.7 Zástupci VaKu Přešov požadují detailní výkres napojení na hlavní řad vodovodu.

Zodp. P [redacted]

BOZP samostatné zápisy

Předpokládaný příští KD

1.3.2021 v 9.00 hod na OÚ Buk

ČOV A KANALIZACE BUK

KONTROLNÍ DEN 8.2.2020

PREZENČNÍ LISTINA

jméno	organizace	předsis	Telefon, e-mail
[redacted]	TDC	[signature]	[redacted]
[redacted]	KOD 502P	[signature]	[redacted]
[redacted]	CONTODUM	[signature]	[redacted]
[redacted]	ABPOL, sro	[signature]	[redacted]
[redacted]	CONTODUM	[signature]	[redacted]
[redacted]	KAZ PŘEKOV	[signature]	[redacted]
[redacted]	KAZ PŘEKOV	[signature]	[redacted]



ČOV a kanalizace Buk

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

Datum konání: **1.3.2021**

Místo konání řízení: OÚ Buk

Přítomni: dle prezenční listiny viz Příloha č. 1 (originál uložen u TDS)

Program jednání: (úkoly, závěry)

- **Prohlídka stavby**
- **Seznámení s aktuálním stavem prací**
- **Harmonogram plnění**
- **Finanční plnění**
- **Úkoly z KD**
- **BOZP**
- **Ostatní**

Rozdělovník: dle seznamu kontaktů

I. Zpráva o průběhu výstavby

Za minulé období bylo provedeno:

- vytyčení všech sítí
- dokončení výkopových prací na objektu ČOV
- práce na stoce B
- elekropřípojka na ČOV
- osazení reklamního baneru

II. Plán na další období

V následujícím období se bude provádět:

- frézování státní komunikace a následně budou zahájeny práce na stoce A
- vystrojení protlaku pod dálnicí a protažení kabelu pro přípojku NN a zrealizování přípojka NN
- dále budou pokračovat práce na SO 02 a SO 04
- dokončení přípojky vody + vodoměrná šachta + napojení

III. Finanční plnění

Prostavěnost v Kč (bez DPH) za měsíc	Od zahájení stavby celkem v Kč Bez sledovaného období (bez DPH)	Zůstatek
Skutečnost	Skutečnost	

IV. Úkoly z KD

- 1.1 Zhotovitel doplní do KZP četnost statických a dynamických zatěžovacích zkoušek hutnění zásypových vrstev potrubí kanalizace.
- 1.2 Zhotovitel zajistí Pasporty pozemků dotčených stavbou před zahájením realizace stavby v souladu se stavebním povolením
Zodp. Ing. T. [redacted] term. trvalý.
- 1.3 Zhotovitel předloží harmonogram stavebních prací včetně finančního plnění
Term. 18.2.2021 Zodp. Ing. [redacted]
- 1.4 Zúčastnění odsouhlasily změnu trasy kanalizační stoky „AD“ mimo dětské hřiště,
- 1.5 Zástupce AD [redacted] zajistí PD na změnu trasy kanalizační stoky „AD“ a návrh změnového listu.
- 1.7 Zástupci VaKu Přerov požadují detailní výkres napojení na hlavní řad vodovodu.
Zodp. P [redacted] splněno
- 2.1 Ing. [redacted] zajistí návrh změnového listu č.1 stoky „AD“ Dle návrhu Projektu.
Term. 20.3.2021

BOZP samostatné zápisy

Předpokládaný příští KD
29.3.2021 v 9.00 hod na OÚ Buk

ČOV A KANALIZACE BUK

KONTROLNÍ DEN 1.3.2020

PREZENČNÍ LISTINA

jméno	organizace	podpis	Telefon, e-mail
[REDACTED]	TDS	[Signature]	[REDACTED]
[REDACTED]	AGPCL.	[Signature]	[REDACTED]
[REDACTED]	OBEC BUK	[Signature]	[REDACTED]
[REDACTED]	COMMODUM	[Signature]	[REDACTED]
[REDACTED]	COMMODUM	[Signature]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[Signature]	[REDACTED]

ČOV a kanalizace Buk

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

Datum konání: **29.3.2021**

Místo konání řízení: OÚ Buk

Přítomni: dle prezenční listiny viz Příloha č. 1 (originál uložen u TDS)

Program jednání: (úkoly, závěry)

- Prohlídka stavby
- Seznámení s aktuálním stavem prací
- Harmonogram plnění
- Finanční plnění
- Úkoly z KD
- BOZP
- Ostatní

Rozdělovník: dle seznamu kontaktů

I. Zpráva o průběhu výstavby

Za minulé období bylo provedeno:

- Přípojka NN pro ČOV
- Práce na SO 02 a SO 04
- práce na stoce A
- Přípojka vody na ČOV
- Frézování státní komunikace

II. Plán na další období

V následujícím období se bude provádět:

- práce na stoce A
- práce na stoce AD
- částečně práce na stoce A u ubytovny
- dále budou pokračovat práce na SO 02 a SO 04
- dokončení přípojky vody + vodoměrná šachta + napojení

III. Finanční plnění

Prostavěnost v Kč (bez DPH) za měsíc 02	Od zahájení stavby celkem v Kč Bez sledovaného období (bez DPH)	Zůstatek
Skutečnost	Skutečnost	
1 651 290,01	0,00	37 977 469,43

IV. Úkoly z KD

- 1.2 Zhotovitel zajistí Pasporty pozemků dotčených stavbou před zahájením realizace stavby v souladu se stavebním povolením
Zodp. [redacted] term. trvalý.
- 1.3 Zhotovitel předloží harmonogram stavebních prací včetně finančního plnění
Term. 18.2.2021 Zodp. [redacted]
- 1.4 Zúčastnění odsouhlasily změnu trasy kanalizační stoky „AD“ mimo dětské hřiště.
- 2.1 Ing. [redacted] zajistí návrh změnového listu č.1 stoky „AD“ Dle návrhu projektu. (Oznámení změny č.1)
Term. 20.3.2021 **nový termín 7.4.2021!**
- 3.1 AD navrhne nové řešení vrstev skladby v komunikaci III 4368 od kapličky směrem k hornímu konci obce. Tento návrh předá ke schválení SSOK
Zástupci SSOK předběžně navrhnou tuto skladbu
-ACO + ACL 12cm v celé šíři komunikace
-ACP16 5cm nad výkop. rýhou
-ŠD 0-32 15-20cm
-KSC 20cm
- 3.2 Zhotovitel požaduje upřesnit niveletu nové komunikace od kapličky po dolní konec obce. Tato kóta je důležitá vzhledem k umístění výšky šachet!
– Vzhledem k tomu, že se bude projektovat úprava uvedeného úseku silnice a s největší pravděpodobností se bude snižovat niveleta, její upřesnění může SSOK předat až v průběhu zpracování PD, cca v červenci 2021.
- 3.3 AD předal zhotoviteli PD změny č.1 včetně vyjádření projektanta.
- 3.4 Zástupkyně SSOK P. [redacted] požaduje přizvání k zátěžovým zkouškám.

BOZP samostatné zápisy

Předpokládaný příští KD
12.4.2021 v 9.00 hod na OÚ Buk

ČOV A KANALIZACE BUK

KONTROLNÍ DEN 29.3.2021

PREZENČNÍ LISTINA

Prezenční listina

jméno	organizace	podpis	Telefon, e-mail
[REDACTED]	ABTOL.s.r.o	Kuh St	[REDACTED]
[REDACTED]	ODK BUK	K	[REDACTED]
[REDACTED]	CSOK	Dm	[REDACTED]
[REDACTED]	SSOK	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	COMMODUM	K	[REDACTED]
[REDACTED]	CSTILSDU 77	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	ZOBIL'Z	MK	[REDACTED]

ČOV a kanalizace Buk

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

Datum konání: **12.4.2021**

Místo konání řízení: OÚ Buk

Přítomni: dle prezenční listiny viz Příloha č. 1 (originál uložen u TDS)

Program jednání: (úkoly, závěry)

- Prohlídka stavby
- Seznámení s aktuálním stavem prací
- Harmonogram plnění
- Finanční plnění
- Úkoly z KD
- BOZP
- Ostatní

Rozdělovník: dle seznamu kontaktů

I. Zpráva o průběhu výstavby

Za minulé období bylo provedeno:

- Dokončena stoka B
- Práce na SO 02 a SO 04
- Práce na stoce A š.27-š.34
- Práce na AD 179 m
- Částečně práce na stoce A u ubytovny

II. Plán na další období

V následujícím období se bude provádět:

- práce na stoce AC
- práce na stoce AD
- částečně práce na stoce A u ubytovny
- dále budou pokračovat práce na SO 02 a SO 04

III. Finanční plnění

Prostavěnost v Kč (bez DPH) za měsíc 03	Od zahájení stavby celkem v Kč Bez sledovaného období (bez DPH)	Zůstatek
Skutečnost	Skutečnost	
2 797 408,90	1 651 290,01	35 180 060,53

IV. Úkoly z KD

- 1.2 Zhotovitel zajistí Pasporty pozemků dotčených stavbou před zahájením realizace stavby v souladu se stavebním povolením
Zodp. [redacted] term. trvalý.
- 2.1 Ing. [redacted] zajistí návrh změnového listu č.1stoky „AD“ Dle návrhu projektu.(Oznámení změny č.1)
Term. 20.3.2021 nový termín 7.4.2021 Zhotovitel požádal o prodloužení termínu do 3.5.2021
- 3.1 AD navrhne nové řešení vrstev skladby v komunikaci III 4368 od kapličky směrem k hornímu konci obce. Tento návrh předá ke schválení SSOK
Zástupci SSOK předběžně navrhnou tuto skladbu
-ACO + ACL 12cm v celé šíři komunikace
-ACP16 5cm nad výkop. rýhou
-ŠD 0-32 15-20cm
-KSC 20cm
- 3.2 Zhotovitel požaduje upřesnit niveletu nové komunikace od kapličky po dolní konec obce. Tato kóta je důležitá vzhledem k umístění výšky šachet!
– **Vzhledem k tomu, že se bude projektovat úprava uvedeného úseku silnice a s největší pravděpodobností se bude snižovat niveleta, její upřesnění může SSOK předat až v průběhu zpracování PD, cca v červenci 2021.**
- 3.3 AD předal zhotoviteli PD změny č.1 včetně vyjádření projektanta.
- 3.4 Zástupkyně SSOK P. [redacted] požaduje přizvání k zátěžovým zkouškám.
- 4.1 AD předal zhotoviteli vzorový příčný řez komunikace III 4368 od kaple k hornímu konci obce schválený zástupcem SSOK.
-doplnění od Ing. [redacted], pod asfaltovým betonem jsem měla štěrkodrt' 0/63 místo 0/32 a dále mohu dát pod ŠCM recyklát 0/32, v požadavku byla štěrkodrt' 0/63.
- 4.2 AD [redacted] přezkoumá kolizi splaškové kanalizace a staré dešťové kanalizace nově nalezené a navrhne neprodleně řešení této situace
- 4.3 Zástupce firmy HAKOV navrhne specifikaci technologie ČOV
term. 20.4.2021

BOZP samostatné zápisy

Předpokládáný příští KD

3.5.2021 v 9.00 hod na OÚ Buk

ČOV A KANALIZACE BUK

KONTROLNÍ DEN 12.4.2021

PREZENČNÍ LISTINA

Prezenční listina

jméno	organizace	podpis	Telefon, e-mail
[REDACTED]	2 a 3:4	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	AGTOL. s.r.	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	COMODUM	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	COMODUM	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	—II—	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	OBEC BUK	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	HAKOV	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	HAKOV	[REDACTED]	[REDACTED]

ČOV a kanalizace Buk

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

Datum konání: **26.4.2021**

Místo konání řízení: OÚ Buk

Přítomni: dle prezenční listiny viz Příloha č. 1 (originál uložen u TDS)

Program jednání: (úkoly, závěry)

- Prohlídka stavby
- Seznámení s aktuálním stavem prací
- Harmonogram plnění
- Finanční plnění
- Úkoly z KD
- BOZP
- Ostatní

Rozdělovník: dle seznamu kontaktů

I. Zpráva o průběhu výstavby

Za minulé období bylo provedeno:

- Dokončena stoka B
- Práce na SO 02 a SO 04
- Práce na stoce A š.27-š.34
- Práce na AD
- Částečně práce na stoce A u ubytovny

II. Plán na další období

V následujícím období se bude provádět:

- práce na stoce AC
- práce na stoce AD
- částečně práce na stoce A u ubytovny
- dále budou pokračovat práce na SO 02 a SO 04

III. Finanční plnění

Prostavěnost v Kč (bez DPH) za měsíc 03	Od zahájení stavby celkem v Kč Bez sledovaného období (bez DPH)	Zůstatek
Skutečnost	Skutečnost	
2 797 408,90	1 651 290,01	35 180 060,53

IV. Úkoly z KD

- 1.2 Zhotovitel zajistí Pasporty pozemků dotčených stavbou před zahájením realizace stavby v souladu se stavebním povolením
Zodp. [redacted] term. trvalý.
- 2.1 Ing. [redacted] zajistí návrh změnového listu č.1stoky „AD“ Dle návrhu projektu.(Oznámení změny č.1)
Term. 20.3.2021 nový termín 7.4.2021 Zhotovitel požádal o prodloužení termínu do 3.5.2021
- 3.1 AD navrhne nové řešení vrstev skladby v komunikaci III 4368 od kapličky směrem k hornímu konci obce. Tento návrh předá ke schválení SSOK
Zástupci SSOK předběžně navrhuji tuto skladbu
-ACO + ACL 12cm v celé šíři komunikace
-ACP16 5cm nad výkop. rýhou
-ŠD 0-32 15-20cm
-KSC 20cm
- 3.2 Zhotovitel požaduje upřesnit niveletu nové komunikace od kapličky po dolní konec obce. Tato kóta je důležitá vzhledem k umístění výšky šachet!
– **Vzhledem k tomu, že se bude projektovat úprava uvedeného úseku silnice a s největší pravděpodobností se bude snižovat niveleta, její upřesnění může SSOK předat až v průběhu zpracování PD, cca v červenci 2021.**
- 3.3 AD předal zhotoviteli PD změny č.1 včetně vyjádření projektanta.
- 3.4 Zástupkyně SSOK P. [redacted] požaduje přizvání k zátěžovým zkouškám.
- 4.1 AD předal zhotoviteli vzorový příčný řez komunikace III 4368 od kaple k hornímu konci obce schválený zástupcem SSOK.
-doplnění od Ing. [redacted], pod asfaltovým betonem jsem měla štěrkokodrt' 0/63 místo 0/32 a dále mohu dát pod ŠCM recyklát 0/32, v požadavku byla štěrkokodrt' 0/63.
- 4.2 AD [redacted] přezkoumá kolizi splaškové kanalizace a staré dešťové kanalizace nově nalezené a navrhne neprodleně řešení této situace
- 4.3 Zástupce firmy HAKOV navrhne specifikaci technologie ČOV
term. 20.4.2021
investor požaduje doplnit o trubní vedení.
- 5.1 **Na základě nových informací zástupci SSOK sdělují:**
- oprava obrusných vrstev včetně frézování komunikace III 4368
V úseku od kaple po horní konec obce bude financován s prostředků

SSOK. Finanční prostředky ve výši cca 2.359 mil. Na opravu komunikace III 4368 nebudou fakturovány firmou COMMODUM obci Buk.

5.2 Předpoklad předání PD oprav dolní části komunikace zejména niveleta šachet (poklopů) je červenec 2021.

5.3 Zástupci SSOK požadují záměnu KSC v tl. 20 cm za nově prolití cementovým mlékem B20 frakce 16 – 32 ve stejné tl. 20 cm.

Dále požadují osobní přítomnost při provádění této vrstvy.

5.4 Ing. [redacted] připraví cenový dopad tohoto technického zpřesnění.
Term. 24.6.2021

BOZP samostatné zápisy

Předpokládaný příští KD

18.5.2021 v 9.00 hod na OÚ Buk

ČOV A KANALIZACE BUK

KONTROLNÍ DEN 26.4..2021

PREZENČNÍ LISTINA

Prezenční listina

jméno	organizace	podpis	Telefon, e-mail
[REDACTED]	- 11	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	SSOK	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	SPOLU	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	AGPOL, s.r.o.	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	CONTRAST	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	KEU	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	OBEC	[REDACTED]	[REDACTED]

ČOV a kanalizace Buk

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

Datum konání: **18.5.2021**

Místo konání řízení: OÚ Buk

Přítomni: dle prezenční listiny viz Příloha č. 1 (originál uložen u TDS)

Program jednání: (úkoly, závěry)

- Prohlídka stavby
- Seznámení s aktuálním stavem prací
- Harmonogram plnění
- Finanční plnění
- Úkoly z KD
- BOZP
- Ostatní

Rozdělovník: dle seznamu kontaktů

I. Zpráva o průběhu výstavby

Za minulé období bylo provedeno:

- práce na SO 02 – dokončeny betonáže stěn
- práce na SO 03
- práce na SO 04
- práce na stoce A od SO 02 – š3
- práce na stoce AD
- částečně práce na stoce AC

II. Plán na další období

V následujícím období se bude provádět:

- práce na stoce AC
- práce na stoce AD
- zahájení prací na přípojkách stoky A
- dále budou pokračovat práce na SO 02, SO 03 a SO 04

III. Finanční plnění

Prostavěnost v Kč (bez DPH) za měsíc 04	Od zahájení stavby celkem v Kč Bez sledovaného období (bez DPH)	Zůstatek
Skutečnost	Skutečnost	
4 123 472,79	4 448 698,91	31 056 587,74


IV. Úkoly z KD

- 1.2 Zhotovitel zajistí Pasporty pozemků dotčených stavbou před zahájením realizace stavby v souladu se stavebním povolením
Zodp. [redacted] term. trvalý.
- 2.1 [redacted] zajistí návrh změnového listu č.1 stoky „AD“ Dle návrhu projektu.(Oznámení změny č.1)
Term. 20.3.2021 nový termín 7.4.2021 Zhotovitel požádal o prodloužení termínu do 3.5.2021 nový term. 30.7.2021
- 3.1 AD navrhne nové řešení vrstev skladby v komunikaci III 4368 od kapličky směrem k hornímu konci obce. Tento návrh předá ke schválení SSOK
Zástupci SSOK předběžně navrhují tuto skladbu
-ACO + ACL 12cm v celé šíři komunikace
-ACP16 5cm nad výkop. rýhou
-ŠD 0-32 15-20cm
-KSC 20cm
- 3.2 Zhotovitel požaduje upřesnit niveletu nové komunikace od kapličky po dolní konec obce. Tato kóta je důležitá vzhledem k umístění výšky šachet!
– **Vzhledem k tomu, že se bude projektovat úprava uvedeného úseku silnice a s největší pravděpodobností se bude snižovat niveleta, její upřesnění může SSOK předat až v průběhu zpracování PD, cca v červenci 2021.**
- 3.3 AD předal zhotoviteli PD změny č.1 včetně vyjádření projektanta.
- 3.4 Zástupkyně SSOK P. [redacted] požaduje přizvání k zátěžovým zkouškám.
- 4.1 AD předal zhotoviteli vzorový příčný řez komunikace III 4368 od kaple k hornímu konci obce schválený zástupcem SSOK.
-doplnění od Ing. [redacted], pod asfaltovým betonem jsem měla šterkodrt' 0/63 místo 0/32 a dále mohu dát pod ŠCM recyklát 0/32, v požadavku byla šterkodrt' 0/63.
- 4.3 Zástupce firmy HAKOV navrhne specifikaci technologie ČOV
term. 20.4.2021
investor požaduje doplnit o trubní vedení - splněno
- 5.1 Na základě nových informací zástupci SSOK sdělují:
- oprava obrusných vrstev včetně frézování komunikace III 4368
V úseku od kaple po horní konec obce bude financován s prostředků SSOK. Finanční prostředky ve výši cca 2.359 mil. Na opravu komunikace III 4368 nebudou fakturovány firmou COMMODUM obci Buk.
- 5.2 Předpoklad předání PD oprav dolní části komunikace zejména niveleta šachet (poklopů) je červenec 2021.

5.3 Zástupci SSOK požadují záměnu KSC v tl. 20 cm za nově prolití cementovým mlékem B20 frakce 16 – 32 ve stejné tl. 20 cm. Dále požadují osobní přítomnost při provádění této vrstvy.

Nové vyjádření SSOK-

zůstává v platnosti původní vyjádření s KSC tl. 20 cm

6.1 Ing.  požádá o vyjádření AD k navržené specifikaci technologie ČOV včetně trubního vedení.

BOZP samostatné zápisy

Předpokládaný příští KD

7.6.2021 v 9.00 hod na OÚ Buk

ČOV A KANALIZACE BUK

KONTROLNÍ DEN 18.5..2021

PREZENČNÍ LISTINA

Prezenční listina

jméno	organizace	podpis	Telefon, e-mail
[REDACTED]	AGPOL.s.r.o	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	JEZÍŘ	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	CONTRODUT	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	HAKOV	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	HAKOV	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	SAFETY PRO	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	DIVĚC BUK	[REDACTED]	[REDACTED]

ČOV a kanalizace Buk

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

Datum konání: **9.6.2021**

Místo konání řízení: OÚ Buk

Přítomni: dle prezenční listiny viz Příloha č. 1 (originál uložen u TDS)

Program jednání: (úkoly, závěry)

- Prohlídka stavby
- Seznámení s aktuálním stavem prací
- Harmonogram plnění
- Finanční plnění
- Úkoly z KD
- BOZP
- Ostatní

Rozdělovník: dle seznamu kontaktů

I. Zpráva o průběhu výstavby

Za minulé období bylo provedeno:

- práce na SO 02, SO 03, SO 04
- práce na přípojkách stoky A
- práce na stoce A
- práce na stoce AD
- práce na stoce AC

II. Plán na další období

V následujícím období se bude provádět:

- práce na stoce AC š53-š57
- práce na stoce A
- práci na přípojkách stoky A
- dále budou pokračovat práce na SO 02, SO 03 a SO 04
- osazení vodoměrné šachty

III. Finanční plnění

Prostavěnost v Kč (bez DPH) za měsíc 05	Od zahájení stavby celkem v Kč Bez sledovaného období (bez DPH)	Zůstatek
Skutečnost	Skutečnost	
4 113 111,89	8 572 171,70	26 943 475,85

IV. Úkoly z KD

- 1.2 Zhotovitel zajistí Pasporty pozemků dotčených stavbou před zahájením realizace stavby v souladu se stavebním povolením
Zodp. [redacted] term. trvalý.
- 2.1 [redacted] zajistí návrh změnového listu č1stoky „AD“ Dle návrhu projektu.(Oznámení změny)
Term. 20.3.2021 nový termín 7.4.2021 Zhotovitel požádal o prodloužení termínu do 3.5.2021 nový term. 30.7.2021
- 3.1 AD navrhne nové řešení vrstev skladby v komunikaci III 4368 od kapličky směrem k hornímu konci obce. Tento návrh předá ke schválení SSOK
Zástupci SSOK předběžně navrhuji tuto skladbu
-ACO + ACL 12cm v celé šíři komunikace
-ACP16 5cm nad výkop. rýhou
-ŠD 0-32 15-20cm
-KSC 20cm
- 3.2 Zhotovitel požaduje upřesnit niveletu nové komunikace od kapličky po dolní konec obce. Tato kóta je důležitá vzhledem k umístění výšky šachet!
– **Vzhledem k tomu, že se bude projektovat úprava uvedeného úseku silnice a s největší pravděpodobností se bude snižovat niveleta, její upřesnění může SSOK předat až v průběhu zpracování PD, cca v červenci 2021.**
- 3.4 Zástupkyně SSOK P. [redacted] požaduje přizvání k zátěžovým zkouškám.
- 4.1 AD předal zhotoviteli vzorový příčný řez komunikace III 4368 od kaple k hornímu konci obce schválený zástupcem SSOK.
-doplnění od Ing. [redacted], pod asfaltovým betonem jsem měla štěrkokodrt' 0/63 místo 0/32 a dále mohu dát pod ŠCM recyklát 0/32, v požadavku byla štěrkokodrt' 0/63.
- 5.1 Na základě nových informací zástupci SSOK sdělují:
- oprava obrusných vrstev včetně frézování komunikace III 4368
V úseku od kaple po horní konec obce bude financován s prostředků SSOK. Finanční prostředky ve výši cca 2.359 mil. Na opravu komunikace III 4368 nebudou fakturovány firmou COMMODUM obci Buk.
- 5.2 Předpoklad předání PD oprav dolní části komunikace zejména niveleta šachet (poklopů) je červenec 2021.
- 6.1 Ing. [redacted] požádá o vyjádření AD k navržené specifikaci technologie ČOV včetně trubního vedení.
- 7.1 Autorský dozor a dodavatel technologické části ČOV souhlasí s připojením 50 EO Proseničky-nádraží.

- 7.2 Pan starosta projedná se starostou Radvanic horizont napojení této obce na nově budovanou ČOV obce Buk.
- 7.3 Ing. [obrazek] připraví oznámení změny č.2 Výměna čerpadel s ohledem na současnou situaci v návaznosti na skutečný počet EO.
- 7.4 Autorský dozor prověří možnost posunu obslužné komunikace a inž. sítí ČOV směrem k plotu s ohledem na plánovanou výstavbu další linky ČOV. V navržené podobě obslužná komunikace koliduje s plánovanou výstavbou linky pro obec Radvanice.

BOZP samostatné zápisy

Předpokládaný příští KD
30.6.2021 v 9.00 hod na OÚ Buk

ČOV A KANALIZACE BUK

KONTROLNÍ DEN 9.6.2021

PREZENČNÍ LISTINA

Prezenční listina

jméno	organizace	podpis	Telefon, e-mail
[REDACTED]	3 21 2	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	OBEC BUK	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	OBPOL SEO	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	Horácký, a.s.	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	COMMUNUM	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	-11-	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

ČOV a kanalizace Buk

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

Datum konání: **30.6.2021**

Místo konání řízení: OÚ Buk

Přítomni: dle prezenční listiny viz Příloha č. 1 (originál uložen u TDS)

Program jednání: (úkoly, závěry)

- Prohlídka stavby
- Seznámení s aktuálním stavem prací
- Harmonogram plnění
- Finanční plnění
- Úkoly z KD
- BOZP
- Ostatní

Rozdělovník: dle seznamu kontaktů

I. Zpráva o průběhu výstavby

Za minulé období bylo provedeno:

- práce na SO 04 dozdění štítů
- SO 03 biologický stupeň betonáže stěn a stropů
- práce na přípojkách stoky A
- práce na stoce A
- práce na stoce AD
- práce na stoce AC š53 – š57 včetně přípojek

II. Plán na další období

V následujícím období se bude provádět:

- práce na stoce AD
- práce na stoce A
- práce na přípojkách stoky A
- dále budou pokračovat práce na SO 02, SO 03 a SO 04
- osazení vodoměrné šachty

III. Finanční plnění

Prostavěnost v Kč (bez DPH) za měsíc 05	Od zahájení stavby celkem v Kč Bez sledovaného období (bez DPH)	Zůstatek
Skutečnost	Skutečnost	
4 113 111,89	8 572 171,70	26 943 475,85

IV. Úkoly z KD

- 1.2 Zhotovitel zajistí Pasporty pozemků dotčených stavbou před zahájením realizace stavby v souladu se stavebním povolením
Zodp. [redacted] term. trvalý.
- 2.1 [redacted] zajistí návrh změnového listu č 1 stoky „AD“ Dle návrhu projektu. (Oznámení změny)
s ohledem na další možné změny na trase kanalizačních řadů TDS souhlasí s odkladem termínu na 10/2021
- 3.2 Zhotovitel požaduje upřesnit niveletu nové komunikace od kapličky po dolní konec obce. Tato kóta je důležitá vzhledem k umístění výšky šachet!
– **Vzhledem k tomu, že se bude projektovat úprava uvedeného úseku silnice a s největší pravděpodobností se bude snižovat niveleta, její upřesnění může SSOK předat až v průběhu zpracování PD, cca v červenci 2021.**
- 3.4 Zástupkyně SSOK P. [redacted] požaduje přizvání k zátěžovým zkouškám.
- 4.1 AD předal zhotoviteli vzorový příčný řez komunikace III 4368 od kaple k hornímu konci obce schválený zástupcem SSOK.
-doplnění od [redacted], pod asfaltovým betonem jsem měla štěrkodrt' 0/63 místo 0/32 a dále mohu dát pod ŠCM recyklát 0/32, v požadavku byla štěrkodrt' 0/63.
- 5.1 **Na základě nových informací zástupci SSOK sdělují:**
- oprava obrusných vrstev včetně frézování komunikace III 4368
V úseku od kaple po horní konec obce bude financován s prostředků SSOK. Finanční prostředky ve výši cca 2.359 mil. Na opravu komunikace III 4368 nebudou fakturovány firmou COMMODUM obci Buk.
- 5.2 Předpoklad předání PD oprav dolní části komunikace zejména niveleta šachet (poklopů) je červenec 2021.
- 6.1 Ing. Janišová požádá o vyjádření AD k navržené specifikaci technologie ČOV včetně trubního vedení.
- 7.2 Pan starosta projedná se starostou Radvanic horizont napojení této obce na nově budovanou ČOV obce Buk.
Starosta Radvanic předpokládá výstavbu kanalizace nejdříve za 5 let.
- 7.3 [redacted] připraví oznámení změny č.2 Výměna čerpadel s ohledem na současnou situaci v návaznosti na skutečný počet EO.
Nově doporučuje osadit frekvenční měniče.
- 7.4 Autorský dozor prověří možnost posunu obslužné komunikace a inž. sítí ČOV směrem k plotu s ohledem na plánovanou výstavbu další

linky ČOV. V navržené podobě obslužná komunikace koliduje s plánovanou výstavbou linky pro obec Radvanice.

AD požaduje dodržet PD.

8.1 Zhotovitel zajistí oznámení termínu překopu silnice na Autobusovém dispečinku a Moravské Zemědělské.

Zodp. [redacted]

8.2 TDS upozorňuje SSOK P. [redacted] na možné kolize s vodovodem Vak Přerov a.s. s ohledem na plánovanou finální opravu komunikace III 4368.

BOZP samostatné zápisy

Předpokládaný příští KD

2.8.2021 v 9.00 hod na OÚ Buk

ČOV A KANALIZACE BUK

KONTROLNÍ DEN 30.6.2021

PREZENČNÍ LISTINA

Prezenční listina

jméno	organizace	podpis	Telefon, e-mail
[REDACTED]	SCOK	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	ABPOL.s.p.a	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	CONTRODUM	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	CONTRODUM	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	COMODUM	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	SAFETY PRO	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	- () -	[REDACTED]	[REDACTED]

ČOV a kanalizace Buk

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

Datum konání: 2.8.2021

Místo konání řízení: OÚ Buk

Přítomni: dle prezenční listiny viz Příloha č. 1 (originál uložen u TDS)

Program jednání: (úkoly, závěry)

- Prohlídka stavby
- Seznámení s aktuálním stavem prací
- Harmonogram plnění
- Finanční plnění
- Úkoly z KD
- BOZP
- Ostatní

Rozdělovník: dle seznamu kontaktů

I. Zpráva o průběhu výstavby

Za minulé období bylo provedeno:

- práce na SO 04 podlahy obklady
- SO 03 zkoušky vodotěsnosti
- práce na stoce A
- práce na stoce AE

II. Plán na další období

V následujícím období se bude provádět:

- práce na stoce A š.4 -š.12
- práce na stoce AC š.67 – š.71
- dále budou pokračovat práce na SO 02, SO 03 a SO 04
- připojení vodoměrné šachty

III. Finanční plnění

Prostavěnost v Kč (bez DPH) za měsíc 06	Od zahájení stavby celkem v Kč Bez sledovaného období (bez DPH)	Zůstatek
Skutečnost	Skutečnost	
3 752 332,68	12 685 283,59	23 191 143,17

IV. Úkoly z KD

- 1.2 Zhotovitel zajistí Pasporty pozemků dotčených stavbou před zahájením realizace stavby v souladu se stavebním povolením
Zodp. Ing. T. term. trvalý.
- 2.1 Ing. zajistí návrh změnového listu č1stoky „AD“ Dle návrhu projektu.(Oznámení změny)
s ohledem na další možné změny na trase kanalizačních řadů TDS
souhlasí s odkladem termínu na 10/2021
- 3.2 Zhotovitel požaduje upřesnit niveletu nové komunikace od kapličky po dolní konec obce. Tato kóta je důležitá vzhledem k umístění výšky šachet!
– **Vzhledem k tomu, že se bude projektovat úprava uvedeného úseku silnice a s největší pravděpodobností se bude snižovat niveleta, její upřesnění může SSOK předat až v průběhu zpracování PD, cca v červenci 2021.**
- 3.4 Zástupkyně SSOK P. požaduje přizvání k zátěžovým zkouškám.
- 5.1 Na základě nových informací zástupci SSOK sdělují:
- oprava obrusných vrstev včetně frézování komunikace III 4368
V úseku od kaple po horní konec obce bude financován s prostředků SSOK. Finanční prostředky ve výši cca 2.359 mil. Na opravu komunikace III 4368 nebudou fakturovány firmou COMMODUM obci Buk.
- 5.2 Předpoklad předání PD oprav dolní části komunikace zejména niveleta šachet (poklopů) je červenec 2021.
- 6.1 Ing. Janišová požádá o vyjádření AD k navržené specifikaci technologie ČOV včetně trubního vedení.
- 7.3 Ing. připraví oznámení změny č.2 Výměna čerpadel s ohledem na současnou situaci v návaznosti na skutečný počet EO.
Nově doporučuje osadit frekvenční měniče.
- 8.1 Zhotovitel zajistí oznámení termínu překopu silnice na Autobusovém dispečinku a Moravské Zemědělské.
Zodp. Ing.
- 8.2 TDS upozorňuje SSOK P. na možné kolize s vodovodem Vak Přerov a.s. s ohledem na plánovanou finální opravu komunikace III 4368.
- 9.1 Zástupce SSOK – od Vaku máme informace o termínech předpokládané opravy stávajícího vodovodu v majetku VaK a.s. Přerov – do konce 10/21. SSOK poté v 11/21 provede pokládku AHV v horní části obce Buk.
- 9.2 Petra Kolářová požaduje pravidelně doplňovat rýhy po výkopech kanalizace a barevně zvýraznit hrany poklopů.

- 9.3 Ing. Janišová upozorňuje na úpravu sklonu potrubí na odtoku z ČOV do 1% a posunutí šachty o 3.5 m směrem k vyústění.
- 9.4 AD předložil návrh řešení kolize kanalizace trasy AD s vedením NN a VO. Návrh ruší trasu AD a nahrazuje ji 4 přípojkami do kanalizace A.

BOZP samostatné zápisy

Předpokládaný příští KD
30.8.2021 v 9.00 hod na OÚ Buk

ČOV A KANALIZACE BUK

KONTROLNÍ DEN 2.8.2021

PREZENČNÍ LISTINA

Prezenční listina

jméno	organizace	podpis	Telefon, e-mail
[REDACTED]	27	[Signature]	[REDACTED]
[REDACTED]	-11-	[Signature]	[REDACTED]
[REDACTED]	SSolo	[Signature]	[REDACTED]
[REDACTED]	COMMODVIT	[Signature]	[REDACTED]
[REDACTED]	AGPOL s.r.o	[Signature]	[REDACTED]
[REDACTED]	OBEC BUK	[Signature]	[REDACTED]
[REDACTED]	3421 (TDS)	[Signature]	[REDACTED]
[REDACTED]	HAKOV	[Signature]	[REDACTED]